

## 绩效评价结论表

基本情况	项目名称	临夏河州中学建设项目		
	评价年度	2023 年度	评价类型	重点项目支出绩效评价
	委托评价单位	临夏市财政局	评价机构名称	甘肃州驰会计师事务所（普通合伙）
	评价对象名称	临夏河州中学建设项目 1000 万元专项资金	评价对象主体	临夏市教育局
资金情况（万元）	年初预算批复资金（A=a1+a2）	1,000.00	全年预算资金（B=b1+b2+b3）	1,000.00
	其中：一般公共预算财政拨款收入（a1）	1,000.00	其中：财政拨款收入（b1）	1,000.00
	财政专户管理资金（a2）		其他收入（b2）	
	实际支出资金（C=c1+c2）	1,000.00	年初结转和结余（b3）	
	其中：基本支出（c1）		年末结转结余资金（D）	
	项目支出（c2）	1,000.00		
	预算支出完成率=（C/B）*100%			100%
绩效目标完成情况	预期绩效目标		实际完成目标	
	临夏河州中学建设项目概算总投资 50,924.55 万元，新建总建筑面积为 81,224.00 平方米，其中教学区和生活区、运动区总面积为 69,919.00 平方米（包括教学楼、实验楼、综合楼、男女生宿舍楼、教师公寓楼、游泳馆、餐厅等），设计 78 个教学班，能容纳 3900 名学生就读，2000 名学生住宿。该项目需及时拨付工程款，加强项目质量和安全管理，保质保量完成年度建设任务。		1. 2023 年 1 月资金已到位，项目建设资金已拨付完成，拨付率为 100%； 2. 在保证工程质量的前提下，临夏河州中学已完工投入使用； 3. 该项目将填补临夏市无高中学校的空白，进一步优化临夏市学校布局，促进临夏市教育事业更快、更好的发展，使全市教育布局更加合理。同时对于改善当地教育设施条件，合理规划教育功能分区，全面提升临夏市教育领域的综合实力具有重要的意义。	
部门整体绩效评价情况	评价得分	77.74	评价等级	中
	评价结论	临夏河州中学建设项目立项依据充分，程序明确、规范，资金到位及时；同时，在项目实施过程中组织领导安排明确，财务及业务管理制度基本健全，但也存在项目资金支付与项目进度不匹配、项目已投入使用未做竣工验收和财务决算等问题。		

主要成效	(1) 社会效益-满足高中教育 3900 人的教学设施建设；(2) 可持续影响：提升办学条件。
存在问题	(一) 项目绩效指标不够细化，过于泛化 (二) 项目资金支付进度缓慢且缺少项目进度情况明细表 (三) 项目已于 2022 年投入使用未做竣工验收和财务决算
相关建议	(一) 项目绩效指标设置应相对细化 (二) 统筹推进资金支付与项目进度匹配，完善资金支付手续 (三) 尽快完成项目竣工验收和财务决算

评价机构（盖章）：



主评人（签字）：

王伟

评价日期：2024.9.23

评价工作组人员（签字）：

陈丽 王丽娜

评价日期：2024.9.23