

绩效评价结论表

基本情况	项目名称	临夏市枹罕镇马家庄村西瓜种植基地建设项目——村集体经济 经济发展项目		
	评价年度	2023 年度	评价类型	重点项目支出绩效 评价
	委托评价单位	临夏市财政局	评价机构名称	甘肃州驰会计师事务所（普通合 伙）
	评价对象名称	临夏市枹罕镇马家庄村西瓜种植 基地建设项目——村集体经济发 展项目 108.24 万元	评价对象主体	临夏市农业农村 局
资金情况 (万元)	年初预算批复资金 (A=a1+a2)		全年预算资金 (B=b1+b2+b3)	108.24
	其中：一般公共预算 财政拨款收入 (a1)		其中：财政拨款收 入 (b1)	108.24
	财政专户管理资金 (a2)		其他收入 (b2)	
	实际支出资金 (C=c1+c2)	108.24	年初结转和结余 (b3)	
	其中：基本支出 (c1)		年末结转结余资金 (D)	
	项目支出 (c2)	108.24		
	预算支出完成率= (C/B) *100%			100%
绩效 目标 完成 情况	预期绩效目标		实际完成目标	
	1. 完成临夏市枹罕镇马家庄村西瓜种植基地建设项目——村集体经济 发展项目，进一步壮大马家庄村集体经济，增加农民收入。 2. 结清甘肃宁和建筑工程有限公司工程款 1,082,394.01 元。		截至 2024 年 9 月，完成项目情况明细如下： 1. 完成临夏市枹罕镇马家庄村流转土地 700 亩建设钢架拱棚，新建拱棚 1400 栋建设内容，并于 2023 年 8 月 24 日通过验收并交付使用。 2. 完成甘肃宁和建筑工程有限公司工程款尾款 1,082,394.01 元支付任务。	
部门 整体 绩效 评价 情况	评价得分	76	评价等级	中
	评价结论	临夏市枹罕镇马家庄村西瓜种植基地建设项目——村集体经济发 展项目立项依据充分，程序明确、规范；同时，在项目实施过程中组织领导 安排明确，财务及业务管理制度基本健全，但也存在项目档案不完善， 缺目录及关键佐证资料等问题。		

主要成效	1. 发展壮大村集体经济、带动周边村民人均增收; 2. 带动特色产业发展、带动农户务工数量; 3. 带动村集体经济发展的长效机制健全。
存在问题	1. 项目虽因疫情延期, 但仍存工期延误的问题; 2. 项目档案不完善, 缺目录及关键佐证资料。
相关建议	1. 加强建设单位与施工单位互动, 以严格考核推动项目进展; 2. 完善档案目录编制, 归集绩效指标佐证资料。

评价机构 (盖章):

主评人 (签字):

评价日期: 2024.9.23



评价工作组人员 (签字):

陈丽 王娜
陈丽

评价日期: 2024.9.23